

**Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об исполнении инвестиционной программы в 2018 году, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)**

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей		%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>34,731</b>	<b>16,507</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,507</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>34,731</b>	<b>16,507</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,507</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>15,731</b>	<b>15,731</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,731</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
1.1.1	Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М	3,051	3,051	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	3,051	0,000	0,000					
1.1.2.	Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М	3,476	3,476	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	3,476	0,000	0,000					
1.1.3.	Разработка проекта внедрения на ПС 1М и 2М на воздушных линиях 110 кВ МГ – 1 и МГ – 2 основной быстродействующей защиты с абсолютной селективностью	1,780	1,780	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	1,780	0,000	0,000					
1.1.4.	Работы по замене оборудования на ПС 1М ячеек 110 кВ, ШВС-110, ОВ-110	7,424	7,424	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	7,424	0,000	0,000					
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>																					
<b>1.3.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>19,000</b>	<b>0,776</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,776</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
1.3.1.	СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ	19,000	0,776	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,776	0,000	0,000					
<b>1.4.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>																					
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>																					
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
<b>2.2.</b>	<b>Прочее новое строительство</b>																					
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



**Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об источниках финансирования инвестиционных программ 2018 году, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)**

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.3.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.3.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	8,20	0,00	0,00	0,00							
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	8,20	0,00	0,00	0,00							
1.2.2	Прочая амортизация											
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	8,31	0,00	0,00	0,00							
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов АО "ГНЦ НИИАР" в 2018 году  
(представляется ежеквартально)**

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Разработка проекта внедрения на ПС 1М и 2М на воздушных линиях 110 кВ МГ – 1 и МГ– 2 основной быстродействующей защиты с абсолютной селективностью	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Работы по замене оборудования на ПС 1М ячеек 110 кВ,ШВС-110,ОВ-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Форма представления показателей финансовой отчетности АО "ГНЦ НИИАР"  
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период [  1  квартал  2018  года/  2018  год]

Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2018 года / За 2018 год
Метод учета		
1	2	3
Выручка	694911	
Чистая прибыль	6609	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИГДА	76424	
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	1291612	
покупатели и заказчики	681349	
авансы выданные	23088	
Собственный капитал	15322995	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	760966	
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	760966	
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	2604370	
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1694303	
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	16506	
Профинансировано на отчетную дату	2648	
Обеспеченность источниками финансирования	2648	
Дефицит финансирования	13858	
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Отчет о техническом состоянии объекта АО "ГНЦ НИИАР" в 2018 году  
(представляется ежеквартально)**

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1	Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М	0	0	0	2018	2018	+	-	-	-
2	Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М	0	0	0	2018	2018	+	-	-	-
3	Разработка проекта внедрения на ПС 1М и 2М на воздушных линиях 110 кВ МГ – 1 и МГ– 2 основной быстродействующей защиты с абсолютной селективностью	0	0	0	2018	2020	+	-	-	-
4	Работы по замене оборудования на ПС 1М ячеек 110 кВ, ШВС-110, ОБ-110	0	0	0	2016	2018	+	-	-	-
5	СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ	0	0	0	2017	2022	-	-	-	-